

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NO CASQUILHO

ETAPAS	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00	0	0	0				0	100,00
	Financeiro	8.979,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.979,28
MOVIMENTO DE TERRA	Físico %	100,00								100,00
	Financeiro	12.760,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.760,88
INFRAESTRUTURA	Físico %	30,00	50,00	20,00						100,00
	Financeiro	14.064,82	23.441,36	9.376,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.882,72
SUPERESTRUTURA	Físico %	0	30	60,00	10					100,00
	Financeiro	0	12.506,24	25.012,48	4.168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	41.687,46
PAREDES E PANEIS	Físico %			30,00	40,00	30,00				100,00
	Financeiro	0,00	0,00	12.084,66	16.112,88	12.084,66	0,00	0,00	0,00	40.282,20
COBERTURA	Físico %					50,00	50,00			100,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	72.900,16	72.900,16	0,00	0,00	145.800,32
ESQUADRIAS	Físico%	0					20,00	50,00	30,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,56	1.666,40	999,84	3.332,80
REVESTIMENTOS	Físico %					30,00	40,00	30,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	11.672,51	15.563,35	11.672,51	0,00	38.908,37
PISOS	Físico%						50,00	50,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.785,78	22.785,78	0,00	45.571,56
PINTURA	Físico %								100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.864,01	44.864,01
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Físico%				25,00	25,00	25,00	25,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.975,80	1.975,80	1.975,80	1.975,80	0,00	7.903,19
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	Físico %				25,00	25,00	25,00	25,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.658,56	1.658,56	1.658,56	1.658,56	0,00	6.634,24
DRENAGEM PLUVIAL	Físico%								100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.637,84	13.637,84
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %				25,00	25,00	25,00	25,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.176,67	3.176,67	3.176,67	3.176,67	0,00	12.706,67
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	Físico%				25,00	25,00	25,00	25,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	596,82	596,82	596,82	596,82	0,00	2.387,27

SERVIÇOS DIVERSOS	Físico%				100,00					100,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	37.587,37	0,00	0,00	0,00	0,00	37.587,37
TOTAL	Físico %	7,02%	7,05%	9,11%	12,80%	20,41%	23,40%	8,54%	11,67%	100,00
	Financeiro	35.804,98	35.947,60	46.473,68	65.276,85	104.065,18	119.323,70	43.532,54	59.501,64	R\$ 509.926,17

CONCEIÇÃO DO PARÁ, 01 DE NOVEMBRO DE 2013

#####