



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

CEP: 35.668-000 ESTADO DE MINAS GERAIS

Administração 2017/2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG

DATA: 27/07/2020

OBRA: COBERTURA DE PÁTIO/QUADRA NA ESCOLA MUNICIPAL
PROJESSOR JOSÉ MORATO

LOCAL: SANTANA DA PRATA, CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG

PRAZO DA OBRA: 02 meses

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	1,26%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 1.399,38	R\$ 1.399,38					
2	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	Físico %	92,68%	50,00%	50,00%				
		Financeiro	R\$ 102.589,35	R\$ 51.294,68	R\$ 51.294,68				
3	DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	6,05%		100,00%				
		Financeiro	R\$ 6.700,46		R\$ 6.700,46				
TOTAL		Físico %	100,00%	47,61%	52,39%				
		Financeiro	R\$ 110.689,19	R\$ 52.694,06	R\$ 57.995,14				

Conceição do Pará, 27 de julho de 2020.

Procópio Celso de Freitas

Prefeito Municipal de Conceição do Pará/MG

Bárbara Viana de Freitas

Engenheira Civil CREA/MG 173.116/D